

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年 9月 18日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 19℃ - 29℃

工程名称: 嘉善聚峰, 嘉善福泉

监  
理  
工  
作  
情  
况

今日巡视星源项目, 查看箱变基础圈梁钢筋绑扎, 及圈梁支模等质量及完成情况, 发现部分区域钢筋间距过大, 要求其整改。并检查之前整改情况, 现整改中, 部分区域已完成。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

京  
东  
电  
力

星源项目. 箱变基础钢筋绑扎及支模 (7人)  
水泥屋面支架安装 (4人)  
整改 (3人)  
龙达项目. 敷设电缆1号楼 (5人)

其  
它  
事  
项

登丰, 宏嘉, 承田. 施工作业班组休息

本日现场监理人员

记录人:

周 晓 琴

总监 (总监代表):

戚 平

江苏省建设厅监制