

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 23 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 20-22℃

工程名称: 嘉善聚明. 嘉兴康福

监 理 工 作 情 况	到康福公司. 嘉兴在达项目巡视, 现场组件到货 4 车. 共计 6000 块. 逆变器 50 台. 屋面汇流箱电缆已接线完成. 现场屋面垃圾较多, 请让施工队及时清理完成. 因降雨量增大, 告知总包方不允许雨天吊装组件到屋面. 总包让施工班组下午休息. 岑丰. 承因. 宏鑫. 星源项目因组件等材料未到. 施工班组休息. 整理云资料并上传	
施 工 情 况	承包单位 康福电力	施工内容及进度 在达项目组件到货 4 车. 5 人安装组件. 因下雨, 组件卸完后. 施工队休息. 岑丰. 承因. 宏鑫. 星源项目因等组件等材料无人施工.
其 它 事 项	组件到货 4 车. 6000 块. 逆变器到货	
本日现场监理人员 段光林 周晓芳		
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 戚平