

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 25日

天气: 雨

星期: 一

气温: 21℃ - 27℃

工程名称: 嘉善聚源 嘉善福昇

监 理 工 作 情 况	因下雨施工队休息, 电话、微信与业主沟通 组件到货情况。 整理监理资料。 下午宏嘉组件到货 登丰组件未到, 施工队伍休息。	
施 工 情 况	承包单位 京禾电力	施工内容及进度 早上下雨, 施工队休息, 下午宏嘉组件到货, 到货5人。 登丰、承田、墨源项目, 因下雨及材料 未到场, 施工班组休息。
其 它 事 项	今日宏嘉组件到货。	
本日现场监理人员: 殷利林 梁晓雯		
记录人: 冯以亮		总监 (总监代表): 顾平