

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 9月 27日

星期: 三

天气: 阵雨

气温: 28-21℃

工程名称: 嘉善聚晖嘉兴福昇

监  
理  
工  
作  
情  
况

誉丰项目因前期组件未到, 施工人员因家休息,  
故只有4人在现场卸组件, 吊铺组件。

星源 8人 箱变厂方人员, 现场组装。3人叫  
箱变基础四周五电缆井进行修复。(边角被破坏)  
在达巡视项目上午因下雨停工 2小时左右  
后休息。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

嘉  
善  
永  
电  
力

誉丰吊铺组件 水泥屋面, 4人  
星源项目吊装箱变  
在达上午吊铺1#屋面组件, 9点钟左右下雨  
工人休息。  
宏嘉, 承因因是同一施工队, 故无人开票。

其  
它  
事  
项

星源高柜设备进场

本日现场监理人员

殷光林, 周晓斐

记录人:

殷光林

总监(总监代表):

殷平

江苏省建设厅监制