

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月27日

星期: 五

天气: 多云

气温: 19℃-26℃

工程名称: 嘉善聚晖嘉兴市昌昇

监
理
工
作
情
况

巡视善丰项目, 2号水泥屋面组件安装, 因前期组件未到, 施工人员在老家休息, 故因人数少, 吊车费用高, 等人员到齐之后再吊铺组件。

因宏嘉人员明天到场, 故只有吊组件, 现场只安装。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况永
东
电
力

善丰 2号水泥屋面组件安装 4人,
宏嘉 6人安装组件, 3人绑扎光伏电缆
在达项目吊铺组件 (8人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林 周晓黎

记录人:

周晓黎

总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制