

监 理 日 记 ()

17

日期: 2017 年 9 月 30 日

星期: 六

天气: 24-27 中雨

气温: 21-24℃

工程名称: 嘉善聚明·嘉兴福泉

监 理 工 作 情 况	因下雨原因施工队没有吊铺组件。 (崇丰、宏泰、在达) 项目昨天预计今天吊铺组件。 施工队人员就改为预知/压块穿螺栓。 整理监理资料,并审核东福项目星源资料。 因前期送来的资料工程名称与备案名称不符。 星源项目因屋面漏水,厂区大门不能进。东永 在协调中。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东永电力	崇丰施工队穿压块螺栓 在达项目施工队休息。 宏泰施工队因下雨休息。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林, 周明望
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 戚华