

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月01日

星期: 12

工程名称: 嘉善聚顺嘉兴福昇

天气: 多云转雨

气温: 32-23℃

监
理
工
作
情
况

到龙达项目巡视, 其它3个屋面组件已经吊铺完成. 1#屋面今天到下班可以完成. 预计明天开始安装组件.

宏磊工人下午从老家过来. 明日会增加人数.

誉丰明日施工队加人数. 上午吊铺完成. 下午准备安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
示
电
力

龙达 15人吊铺 1#屋面组件.

宏磊 8人吊铺组件.

誉丰 5人吊铺 1#. 3#屋面组件.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林, 周晓慧

记录人:

段光林

总监 (总监代表):

戚华