

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月04日

星期: 三

工程名称: 嘉善县 嘉兴福泉

天气: 多云

气温: 18-22℃

监 理 工 作 情 况	到嘉福龙达项目巡视。龙达场厂区停电将原厂区电柜与光伏并网柜进行连接。2#、4#屋面组件已经安装完成。3#刚开始安装。逆变器安装完成。低压电缆已接好。光伏电缆还未进行。 崇丰1#、3#屋面组件已经安装完成。4#屋面安装一半。50%。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	龙达厂区停电并高压柜(与原区进线柜连接) 15人3#屋面安装组件。 崇丰1#、3#屋面11人安装组件。 4人清理屋面垃圾。	
本 日 现 场 监 理 人 员	段光林 阮晓霞	
记 录 人	段光林	总监(总监代表): 段光林