

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 07 日

星期: 六

工程名称: 嘉善县 嘉善县 嘉善县

天气: 晴

气温: 19.2 - 26.0

监 理 工 作 情 况	到嘉善检查昨天要求整改情况, 23屋面组件 整改及施工垃圾清除。 到宏嘉项目巡视安装组件, 要求施工单位 及时清理现场垃圾, 并做好安全及技术交底工 作。	
施 工 情 况	承包单位 京永电力	施工内容及进度 龙达 15人安装13屋面组件。 宏嘉 4人安装组件, 4人楼下搬运组件。 卷丰 8人对部分不符整改, 3人清理施工垃圾。 李田 5人吊装材料至屋面。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 段老林 周晓峰 记录人: 周晓峰 总监 (总监代表): 周平	