

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 9 日

星期: 一

工程名称: 嘉善聚明, 嘉兴福鼎

天气: 阴

气温: 23-29℃

监
理
工
作
情
况

到承因、星源、龙达项目巡视, 检查施工质量
及文明施工情况,

承因部分施工工人未佩戴安全帽, 责令佩戴好并告知
如下次在发现要进行经济处罚。

星源、固本到组件, 施工工人都在龙达安装组件,
龙达屋面垃圾较多, 责令立即清理, 要求下班前, 将屋面
垃圾清理干净。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
永
电
力

龙达 15 人安装组件并清理垃圾。

宏嘉 8 人安装组件。

承因 10 人安装组件并清理垃圾。

星源、崇丰无人施工。

其
它
事
项

星源、龙达同一施工队

崇丰、承因同一施工队。

本日现场监理人员

段光林 周晓非

记录人:

段光林

总监 (总监代表):

戚平