

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月12日

星期: 四

天气: 阴转雨

气温: 15℃ - 24℃

工程名称: 嘉善县农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	到嘉中项目巡视 5人敷设光伏电缆, 现场发现光伏电缆逆 变器端未标示号码管, 要求施工单位及时整 改。	
施 工 情 况	承包单位 京永电力	施工内容及进度 卷杆: 2井、4井屋面敷设光伏电缆(5人) 宏嘉 5人安装组件, 3人树下搬运 承田, 无人施工。 下午下雨施工班组休息。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈光林	田晓华
记录人: 田晓华		总监(总监代表): 田晓华