

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月17日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16-20℃

工程名称: 泰兴光伏, 泰兴输配

监 理 工 作 情 况	创荣丰巡视检查, 让其MC4接头接好后, 做好防护工作, 以免雨水进入。 承田敷设电缆时, 注意做好保护电缆, 以免破坏绝缘层。 实泰、思源、因缺材料 (业主采购) 故无人施工。	
施 工 情 况	承包单位 京永电力	施工内容及进度 创荣丰 5人接MC4接头。 承田 5人敷设1#屋面光伏电缆。 龙达、思源对项目之前所做的缺漏 实泰 无人施工。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 陆岩林, 周晓安 记录人: 陆岩林 总监 (总监代表): 戚平	

江苏省建设厅监制