

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月18日

星期: 三

天气: 晴

气温: 17-23℃

工程名称: 嘉善聚晖 嘉兴福昇

监 理 工 作 情 况	誉丰、永固、星源、宏嘉项目业主采购 的逆变器未能到现场, 故4个项目无人施工。 今日在达项目(嘉兴福昇)4个屋面并网送电。 (其中一个水泥屋面, 要等竣工验收后, 方可施工) 时间 不确定。	
施 工 情 况	承 包 单 位 京 永 固 力	施 工 内 容 及 进 度 誉丰、永固、宏嘉科我项目, 逆变器 无人施工。 星源项目组件、逆变器都未到现场 故无人施工。 具体时间还不能确定。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 段光林, 周晓斐		
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 周平