

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 19 日

星期: 四

工程名称: 嘉善聚明, 嘉兴福昇

天气: 多云

气温: 17-16℃

监 理 工 作 情 况	因崇丰, 承回, 实嘉, 星源项目主要电气设备由业主采购, 因为还没有到达现场, 后续工作无法开展, 故 4 个项目无人施工。 在宿舍整理监理资料, 并上传平台, 并电话沟通 (与业主、总包) 材料, 施工计划及施工资料事宜。	
施 工 情 况	承包单位 京 示 电 力	施工内容及进度 崇丰, 承回, 实嘉 科我项目因逆变器没有到达现场, 施工队休息。 星源项目, 组件, 逆变器都未到现场, 施工队休息
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 段光林, 周晓		
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 戴平