

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 18℃ - 26℃

工程名称: 嘉善爱晖, 嘉兴福乐

监
理
工
作
情
况

到嘉丰项目巡视, 检查逆变器屋顶吊运及安装情况, 要求施工队伍吊运时逆变器时做好安全防护工作, 并在结束及时清理屋顶的施工垃圾。

承田、宏嘉、星源项目后期材料未到, 施工队休息。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

嘉丰电力

嘉丰: 逆变器吊运及安装 15 人
其他项目因后期材料未到, 施工队伍休息。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制