

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 10月 23日

星期: -

天气: 晴

气温: 17-26℃

工程名称: 嘉善聚晖, 嘉兴福安.

监
理
工
作
情
况

今日到宏嘉项目, 巡视, 检查现场
逆变器安装接线及现场防雷接地焊接
情况, 现场要求满足搭接尺寸, 并及时清理
焊渣.

登丰项目后期材料未到, 施工
队伍休息.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
东
电
力

登丰: 后期材料未到, 施工队休息.
承田: 逆变器安装及MC4接线制作 (6人)
宏嘉: 逆变器安装及MC4接线 (6人)
屋面防雷接地焊接 (3人)
清理现场垃圾 (2人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

潘晓斐

总监 (总监代表):

周平

江苏省建设厅监制