

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 10月 24日

星期: 二

天气: 阴

气温: 24℃-19℃

工程名称: 嘉善项目 嘉善项目

监 理 工 作 情 况	今日到宏嘉项目巡视, 检查现场逆变器接线安装及接地扁铁焊接, 桥架引下盖板固定, 要求桥架引下盖板固定时做好安全措施, 并要求电缆热缩加工制做时, 做好防火工作。	
施 工 情 况	承包单位 京禾电力	施工内容及进度 宏嘉: 因后期材料未到, 休息。 宏嘉: 5人逆变器, 汇流箱接线。 3人防雷接地焊接。 3人桥架引下盖板固定。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	段光林	周顺发
		总监 (总监代表): 周平