

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 10月 25日

星期: 三

工程名称: 嘉善聚源里嘉善福利

天气: 晴

气温: 16℃-18℃

监
理
工
作
情
况

今日到完嘉项目巡视, 检查现场设备接地安装及屋面扁铁焊接施工质量, 要求屋面施工时做好防火措施。

检查配电房装修, 要求做好安全防护措施, 并及时清理施工垃圾。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

嘉善电力

完嘉: 因后期材料未到, 施工队休息。

宏嘉: 逆变器、汇流箱电缆接线 (3人)

屋面接地扁铁焊接 (3人)

配电房装修及整理 (4人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

殷光林

周旺明

记录人:

周旺明

总监 (总监代表):

周旺明

江苏省建设厅监制