

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月27日

星期: 五

天气: 晴

气温: 21℃ - 16℃

工程名称: 嘉善县项目, 嘉善县项目

监 理 工 作 情 况	到宏嘉项目巡视, 检查昨天令其整改情况。要求现场及时清理垃圾。 崇丰, 承田, 星源项目因后期材料未到, 故后续工作无法开展。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	京乐电力	宏嘉: 现场消缺整改 (5人) 崇丰, 承田, 星源因后期材料未到, 故后续工作无法开展。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林 周晓强	
记录人: 周晓强	总监 (总监代表): 戚平	