

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 10月 30日

星期: -

天气: 晴

气温: 17℃-24℃

工程名称: 嘉善聚晖嘉兴福泉

监
理
工
作
情
况

到嘉善项目巡视, 电缆今日到货, 现场3人卸货。

整理、归纳监理资料。
承田, 星源因后期材料未到, 现场处于休整状态。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

京永电力

登丰: 电缆到货, 卸货3人
宏嘉: 消缺整改(4人)

承田, 星源因后期材料未到, 现场无法开展后续工作。

其
它
事
项

登丰. 电缆到货。

本日现场监理人员

段光林

周晓刚

记录人:

周晓刚

总监 (总监代表):

康平