

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月31日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14℃ - 21℃

工程名称: 嘉善聚晖、嘉兴福和

监
理
工
作
情
况

到誉丰项目巡视,检查现场敷设
电缆情况,要求施工单位施工时对电
缆注意防止转角处摩擦挤压损伤
电缆,外露电缆做好套管措施。

承田、星源后期材料未到。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
升
电
力

誉丰: 敷设电缆, (6人)

宏嘉: 等待供电局并网验收。

承田、星源项目,因后期材料未到,无法
开展后续工作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

周大波

记录人:

周大波

总监(总监代表):

周大波

江苏省建设厅监制