

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 11月 2日

星期: 四

工程名称: 嘉善聚晖, 嘉兴福泉.

天气: 晴

气温: 14℃-23℃

监 理 工 作 情 况

到誉丰项目巡视, 检查现场1#、2#屋面桁架盖板固定施工情况及质量, 发现部分盖板连接处存在缝隙过大, 卡扣松动现象, 要求施工单位及时接要求整改。
整理资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

宗尔电力

誉丰: 桁架盖板固定 (3人)
承田: 敷设电缆 (5人)
宏嘉: 等待供电局并网验收。
星源: 台变材料未到。

其 它 事 项

宿舍断网, 不能及时上传。

本日现场监理人员

段光林

周怀毅

记录人:

周怀毅

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制