

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 4 日

星期: 六

工程名称: 嘉善聚晖, 嘉兴福泉.

天气: 晴.

气温: 13℃-21℃

监
理
工
作
情
况

到嘉善项目巡视, 检查现场施工情况, 及施工质量, 发现桥架电缆穿孔未做保护, 部分桥架盖板生锈, 以责成至现场及时整改. 并要求及时清理建筑垃圾.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
东
电
力

宏嘉: 等待并网送电.

嘉善: 施工队伍抽调别的项目.

星源: 后续材料未到, 施工队伍休息.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

周晓斐

记录人:

周晓斐

总监 (总监代表):

周晓斐

江苏省建设厅监制