

监 理 日 记 (野 墅)

日期: 2017年 11月 07日

天气: 阴-小雨

星期: 二

气温: 9℃-17℃

工程名称: 嘉善聚兴、嘉兴裕昇

监
理
工
作
情
况

承田项目巡视, 检查敷设电
缆情况及质量, 送变器接线施工,
要求敷设电缆时, 转弯处做好保
护措施, 及现场垃圾整理清扫,
下午宿舍整理资料。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况京
尔
电
力

宏嘉: 等待并网送电
承田: 敷设电缆及设备接线。(6人)
星源: 后续材料未到。
卷丰与承田同一施工队。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

周明建

记录人:

周明建

总监 (总监代表):

周平