

监 理 日 记(日志)

日期: 2017年11月08日

天气: 多云

星期: 二

气温: 13-20℃

工程名称: 嘉善聚晖、嘉兴福昇

监理工作情况	到项目现场巡视检查文明施工及质量情况。		
	现地个别设备接线不符合规范要求, 已现场要求整改完毕。		
	誉丰项目无人施工, 高压施工队未进场。		
	宏嘉项目等供电局报告送电。		
	嘉兴福昇项目(星源)等部件。		

施工情况	承包单位	施工内容及进度	立单
		量	
京永电力	承建 3人 搭逆变器 3×25mm ² 电缆 2人敷设 3×25mm ² 电缆 誉丰、星源、无人施工。 宏嘉等供电局报告装表		施工量

其它事项	了		
	本日现场监理人员	段光林	周晓斐
记录人:	段光林	总监(总监代表):	顾军