

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 10日

天气: 阴

星期: 五

气温: 11℃-21℃

工程名称: 嘉善聚晖、嘉兴福泉

监 理 工 作 情 况	到承田项目巡视, 检查现场 施工情况及质量, 发现现场垃圾乱 堆放, 责成其及时清理扫除。另要 求设备进出线口, 桥架端口封堵。 整理资料。	
施 工 情 况	承包单位 京禾电力	施工内容及进度 宏磊: 等调度报告送电。 宏丰: 高压施工未进场。 承田: 现场整改及清理垃圾。(5人) 昱源: 后续材料未到。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	蔡光林 周晓晓	
记录人: 周晓晓	总监 (总监代表): 周平	