

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 11日

星期: 六

工程名称: 嘉善县旧城改造安置房

天气: 阴

气温: 14℃-19℃

监 理 工 作 情 况	到承由项目巡视, 检查现场施工完成情况, 低压施工已完成, 高压未动工, 发现部分桥架盖板松动, 有洞隙, 责令其及时整改。 整理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	京永电力	宏鑫: 等调报告送电。 誉丰: 低压侧施工完成, 高压未进场。 承由: 低压侧施工已完成, 高压未动工。 星源: 后线材料未进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林 周桂明	
记录人: 陆晓雯	总监 (总监代表): 陈平	