

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 13 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12℃-17℃

工程名称: 嘉善聚晖 嘉善福安

监 理 工 作 情 况	到承田项目巡视, 检查桥架盖板固定情况, 对不符合要求的提出整改。 整理资料。 登丰项目, 高压施工人员未进场。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	京尔电力	登丰: 低压侧现场整改 (2人) 高压侧施工人员未进场。 承田: 现场桥架整改 (2人) 星源: 后续材料未到。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 周晓碧	段光林	周晓碧
		总监 (总监代表): 周军