

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 15 日

星期: 三

工程名称: 嘉善聚晖. 嘉兴福昇.

天气: 雨

气温: 13-19℃

监
理
工
作
情
况

因崇丰项目高压施工队,还不能确定进场时间.
故该项目无人施工.

到新开工项目巡视(业主要求),

星源组件到货一部. 开始吊铺.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东
禾
电
力

崇丰. 承因. 因高压进场时间还不能确定.
施工队休息.

宏泰等供用局调改报告. 正式送电.

星源项目. 吊铺组件.

龙达项目等厂区业主验收后施工. 时间还不能确定.

其
它
事
项

嘉善新开 2 个项目. 监理合同还未签订.

斜我业主要求现场监理人员先关注一下.

本日现场监理人员

段光林.

记录人:

段光林.

总监(总监代表):

戚华