

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 17 日

星期: 五

天气: 雨

气温: 11-19℃

工程名称: 嘉善聚源, 嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

誉丰项目高压施工队进场时间不能确定。
 永固项目并网柜到货时间不能确定。
 嘉善项目供电局调表报告不能确定。
 到福昇项目巡视(星源)因天气下雨,屋面漏水
 丁已不让施工,只有两人安装逆变器。待屋面补好后,才
 让安装组件。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

嘉
善
永
固
电
力

誉丰, 永固, 无人施工。(科苑项目,
 星源(永固项目), 2人安装逆变器)

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

总监(总监代表):

陈平

记录人:

段光林

江苏省建设厅监制