

监 理 日 记()

日期: 2017年11月18日

天气: 阴

星期: 六

气温: 11-4℃

工程名称: 嘉善聚晖·嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

因誉丰箱变位置于之前有所变动, 现场看过去, 需要挖掉厂区南七、八棵风景树, 电话联系后, 要等厂区领导上班后, 方可施工。

星源项目, 缺少组件下午到厂区

对

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

嘉
善
聚
晖
力

誉丰高压施工队进场定位。要等到同一厂区领导上班, 才可以正常施工。

本日, 庆嘉无人施工

星源项目安装组件

其
它
事
项

到附近, 嘉善福新项目巡视 (科我项目: 业主要求)

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监 (总监代表):

戚平