

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 19 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 7-12℃

工程名称: 嘉善聚晖 嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

因荣丰高压施工队还未进场, 低压就
将高压设备基础及设备到场后敷设主电缆。
完成项目等供电局的调表报告, 正式送电

并网

到科我嘉开项目巡视 (监理合同还未签订)
下午在宿舍整理科我周报。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
永
电
力

荣丰 永同项目无人施工。
星源 (永福项目, 安装组件)

其
它
事
项

到星源嘉永福巡视 (监理合同还未签订)
所以监理云还没建立。

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监 (总监代表):

戚平