

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月23日

天气: 多云
气温: 3-13℃

星期: 四

工程名称: 嘉善张晖 嘉兴福昇

监 理 工 作 情 况	到嘉兴福昇母源项目巡视, 检查施工质量、安全文明施工问题。 现场施工人员都能很好佩戴安全防护用品。对于施工过程中的一些细节问题告知施工队负责人, 还是需要多注意。 到科菱新项目巡视 (以记在另一本监理日记本上)	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	京永电力	崇丰项目: 高压进场敷设管道 (顶管用) 宏鑫发电正常。 星源项目 8 人敷设汇流箱到箱变低压电缆。 周田 1 人接逆变器、低压电缆。
其 它 事 项	宏鑫项目已于 2017 年 11 月 22 日并网送电。(下午 4 时左右) 星源缺少组件上午到货。目前星源组件、逆变器全部到货。	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 陈华