

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月27日

星期: 一

工程名称: 嘉善聚晖·嘉兴福昇

天气: 晴
气温: 11-18℃

监 理 工 作 情 况	到嘉兴福昇公司星源项目巡视, 现场 供电局调试通信线。 鉴于项目因业主采购的组件还不能确定 时间, 施工单位下午很早就以下雨等原 高 基出来砌筑墙体, 要求按施2图施2, 做 好防水。	
施 工 情 况	承包单位 东永用水	施工内容及进度 鉴于箱变基础砌筑墙体, 6人 承因东永施工队到现场测量电缆长度。 星源项目, 供电局到现场调试通信线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 段光林		
记录人: 段光林		总监 (总监代表): 段光林