

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月20日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6-11℃

工程名称: 嘉善聚晖嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

到新项目嘉永福巡视。(记录在另一本监理日记本)

岑丰拆模. 浇筑开关站变压器基础圈梁.
整理监理资料.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

岑丰拆模. 然后浇筑开关站基础圈梁. 6人.

承田等并网柜.

福昇等供电局现场验收. 并网(4个屋西)

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监 (总监代表):

戴平