

监 理 日 记()

日期: 2017年12月01日

天气: 阴

星期: 五

气温: 11-5℃

工程名称: 嘉善聚晖 嘉兴新昇

到新项目巡视。

监
理
工
作
情
况

誉丰高压基础基本完工,等高压设备进场
低压主电缆,让其总包单位尽快安排敷设。
(前期因高压基础位置设计,施工班组撤离现场,

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

永
承
电
力

誉丰高压基础 6人,对基础墙体
粉刷。
低压 5人连接组件接地线。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 段光林

记录人: 段光林

总监(总监代表): 戚平