

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 02 日

天气: 阴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 嘉善张明. 嘉兴福昇.

监
理
工
作
情
况到誉丰项目查看高压基础施工
情况。(已完成)

承同等并网柜.

目前到科我新项目(监理合同未签)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
永
电
力高压基础完成。(誉丰).
低压也等箱变到场后.敷设电缆
早原项目等供电局验收其
它
事
项目前就等并网柜等到现场后接线.调
试.然后并网发电.这段时间现场照片.日记
不上佳。(箱变到场时间不确定)

本日现场监理人员

段光林

总监(总监代表):

戴平

记录人:

段光林