

监 理 日 志

工程名称: 洛宁21.18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年8月 日 星期二	气候	阴转雨	气温	28°/23°C
监理单位动态:	李云、雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南光坤 57人				
施工机械动态:					
施工进度情况	第11村6人埋接地沟、桑园村8人接电缆、埋电缆沟、建围栏、杨楼村挖接地沟3人、后上庄村挖接地沟4人、原上村4人接线路建围栏、茅草洼村建围栏4人、焦寺河挖接地沟8人、窑瓦村接线路建围栏11人、三龙庙村挖接地沟9人。				
检查发现的问题	接地焊接不到位 个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

