

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县 18.6MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 7 月 22 日 星期六	气候	晴	气温	26/25℃
监理人员动态:	李云 雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南光坤 21人				
施工机械动态:					
施工进度情况	王伙村 4人 建围栏 窑孔村 4人 接线、挖接地沟、围栏、 草店村 4人 接线、建围栏、后上庄 4人 挖接地沟、关岭村 4人 建围栏				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

