

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县186MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月28日 星期五	气候	晴	气温	35°/25°			
监理人员动态: 李云, 雷博文 施工方人员动态: 河南光坤 28人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工进度情况	三龙角村4人挖接地沟, 窑瓦村6人挖接地沟建围栏, 舞阳村4人挖接地沟, 建围栏, 后庄村4人建围栏, 美岭村5人建围栏, 梁园村5人建围栏.							
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽							
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改.							
协调内容或其他								
记录人	雷博文	总监签阅						

