

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县 186kW 光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月31日 星期二	气候	晴	气温	28/23℃
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南光坤 43人施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	第116人埋接地沟, 桑园8人接线, 埋电缆沟, 建围栏, 杨楼3人挖接地沟, 后上庄村4人挖接地沟, 原上村4人接线, 建围栏, 茅草洼村4人建围栏, 焦寺河村4人挖接地沟, 窑头村接线, 建围栏6人, 三龙曲村4人挖接地沟.				
检查发现的问题	接线人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改.				
协调内容或其他	美岭村, 后上村, 第11村, 桑园村, 三龙曲村今天并网.				
记录人	雷博文		总监签阅		

