

监 理 日 志

工程名称: 洛宁三义10.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年 月 日 星期三	气候	晴	气温	30°/24°
监理单位动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南光神 42人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	第11组人埋接地. 桑园村8人接线埋电缆沟建围栏. 焦寺河村埋接地沟8人. 窑孔村接线建围栏11人. 三义村埋接地 9人.				
检查发现的 问题	接高压线端子压接不到位				
处理措施、 意见、结果	口头警告并立即整改.				
协调内容 或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

