

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 8 月 5 日 星期六	气候	晴	气温	37°/15°
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南光坤 26人					
施工机械动态:					
施工进度情况	柏楼村 4人挖接地沟, 后上庄村 4人挖接地沟, 原上村 4人挖接地沟, 茅草洼村 4人挖接地沟, 三龙庙村 1人埋接地, 肥庄 4人挖接地沟.				
检查发现的问题	接地沟深度不够				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

