

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 8 月 日 星期二	气候	晴	气温	34%22℃
监理单位动态: 李公, 雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 河南光坤 8 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	原上村 4 人接线、挖接地沟。茅草洼村 4 人挖接地沟。				
检查发现的问题	个别实施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

