

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 7 月 21 日 星期五	气候	晴转雨	气温	35°/26°C
监理单位动态: 李之		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南福拓 19人					
施工机械动态:					
施工进度情况	张村处接线、挖接地沟、西南村6人接线、挖接地、 庙上村4人挖接地 竹园沟4人接线				
检查发现的问题	组件间接地线焊点未拧紧				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	李之	总监签阅			

