

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县(新)海有限公司18.6kV光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月26日 星期三	气候	晴	气温	35/27℃
监理单位动态:	李云、曹博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南福拓				
施工机械动态:					
施工进度情况	小街村6人接线、挖接地沟、西南村5人接线、挖接地沟、 卡村5人接线、挖接地沟、照册村6人接线、				
检查发现的问题	组件间接地线螺丝未拧紧				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	曹博文	总监签阅			

