

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县新能源有限公司 186MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月19日 星期六	气候	阴转雨	气温	25/29℃
监理单位动态: 李云, 雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南福拓 22人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	上窑村 6人接线路, 挖接地, 后湾村 6人接线路, 挖接地, 贾沟村 6人接线路, 挖接地, 阳坡村 4人接线路				
检查发现的 问题	接地深度不够				
处理措施、 意见、结果	已整改完毕并立即整改				
协调内容 或其他					
记录人	雷博文		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫发电站

日期: 2017 年 7 月 28 日 星期五

气候

晴

气温

25°/25°

监理人员动态: 李永 雷博文

施工方人员动态: 河南福拓 17人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度
部位情况

上窑村5人接钱、挖接地、后湾村6人接钱、挖接地
贾沟村6人接钱、挖接地

检查发现的
问题

处理措施、
意见、结果

协调内容
或其他

记录人

雷博文

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘光新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 7 月 27 日 星期四	气候	晴	气温	26°/26°C
监理人员动态: 李云、雷博之		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 冯南福 19 人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	上窑村 5 人 接线、挖接地、 后湾村 6 人 接线、挖接地、 西南村 3 人 接线、挖接地、 贾沟村 5 人 接线				
检查发现的问题	接地沟深度不够				
处理措施、意见、结果	已次整改并立即整改				
协调内容 或其他					
记录人	雷博之	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县(新)建设有限公司18.6kV光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月26日 星期三	气候	晴	气温	35/27℃
监理单位动态:	李云、雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南福环				
施工机械动态:					
施工进度情况	小行村6人接线、挖接地沟、西南村5人接线、挖接地沟、 卡村5人接线、挖接地沟、照册村6人接线、				
检查发现的问题	组件间接地线螺丝未拧紧				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县沁新新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫电站

日期	2017 年 7 月 28 日 星期二	气候	晴	气温	26°/26°C
监理单位动态: 李云, 雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 延南各班组 2 次					
施工机械动态:					
施工进度 部位	小街村 6 人接线、挖接地沟、西南付 5 人接线、挖接地沟 卡村 5 人接线、挖接地沟、照册村 6 人接线。				
检查发现的 问题	个别施工工人未戴安全帽				
处理措施、 意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容 或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月24日 星期一	气候	晴	气温	38°/25°c
监理单位动态:	李二、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	河南福拓 21人				
施工机械动态:					
施工进度情况	小岭村6人接线挖接地、西南村6人接线挖接地 油上村3人挖接地、卡村6人接线挖接地				
检查发现的问题	组件间接地线螺丝未拧紧				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容或其他					
记录人	雷博文		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 济宁市方山新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 7 月 23 日 星期日	气候	晴	气温	37°/26°C
监理单位动态: 李: 雷博之		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 河南福拓 21人					
施工机械动态:					
施工进度情况	小野村 6 人接线、挖接地、西南村 6 人接线、挖接地、 田土村 4 人挖接地、卡村 5 人接线、挖接地				
检查发现的问题	接地沟深度不够				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改				
协调内容或其他					
记录人	雷博之	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫补贴电站

日期	2017年7月22日 星期六	气候	晴	气温	36/25℃
监理单位动态:	李云, 马博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南宏拓 1人				
施工机械动态:					
施工进度情况	张村 1人挖线, 挖接地沟. 西南村 6人挖线, 挖接地. 油上村 4人挖接地. 竹园沟 4人挖线				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改.				
协调内容或其他					
记录人	马博文	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月21日 星期五	气候	晴转雨	气温	35°/26°
监理人员动态: 李之			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 河南福拓 19人					
施工机械动态:					
施工进度情况	张村队接线、挖接地沟、西南村6人接线、挖接地、 庙上村4人挖接地 竹园沟4人接线				
检查发现的问题	组件间接地线未拧紧				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	李之	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县弘新新能源有限公司 18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017年7月20日 星期四	气候	晴	气温	36°/27°
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南福拓 16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	张村 5人 接线、挖接地 杨王河村 4人 接线 油上村 4人 接接地 竹园沟村 3人 接线				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 洛宁县(新能)有限公司 18.6MW光伏扶贫村级电站

日期	2017 年 7 月 19 日 星期三	气候	晴转雨	气温	34°/25°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	河南福拓 17人				
施工机械动态:					
施工进度情况	张村 5人接线、挖接地。 杨王河村 4人接线 庙上 4人挖接地、 王园沟 4人接线				
检查发现的问题	接地沟深度不够				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

