

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 7 月 30 日

天气：多云

星期：日

气温：26°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 现场安全巡查，正常无事故，对新入场员工进行安全文明教育，督促其注意安全，文明施工。 2、 巡检张村围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离， 3、 巡检窑沟村并网柜交流电缆安装工作，电缆沟回填工作。电缆接头制作应当符合规范要求，螺栓紧固牢固。电缆沟回填前做隐蔽工程验收，并做平行检查记录。 3、 巡检卡村围栏安装场地平整工作，田村防雷接地工作，要求施工机械安全文明施工，防雷主接地网搭接处应当符合规范设计要求。 4、 整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南福拓 太科机电 安装工程 有限公司	1、张村6人围栏安装工作，窑沟村5人接并网柜交流电缆安装，挖机一台进行电缆沟回填 2、田村4人进行组件接地工作，照册村6人进行电站围栏安装，丈庄5人进行围栏安装 3、卡村挖机一台进行电站围栏安装场地平整工作。 4、施工现场总计挖机2台，施工总人数26人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李 云 雷 博 文	
记 录 人 : 雷 博 文	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

