

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 7 月 31 日

天气：多云

星期：二

气温：28°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 现场安全巡查，正常无事故，对新入场员工进行安全文明教育，督促其注意安全，文明施工。 2、 巡检窑沟、卡村、照册、丈庄围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，安全文明施工。 3、 巡检贾沟、小街、田村、太平庄环网接地工作，要求接地扁铁搭接必须符合规范设计要求，组件支架及电气设备外壳接地。 4、 巡检东仇电缆沟回填工作，回填前做隐蔽工程验收，并做平行检查记录表。 4、 整理监理资料。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河南福拓 太科机电 安装工程 有限公司	1、 窑沟8人围栏安装工作，卡村、照册、丈庄各6人围栏安装工作。 2、 贾沟6人支架及组件接地工作；小街4人接地焊接，田村、太平庄各4人进行组件接地； 2、 东仇挖掘机一台、人员4人回填电缆沟，回填前存有原始图像， 4、 施工现场总计挖机1台，施工总人数42人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人 员		李 云 雷博文	
记录人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

