

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 08 月 01 日

天气：多云

星期：二

气温：28°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监 理 工 作 情 况	1、 现场安全巡查，正常无事故，对新入场员工进行安全文明教育，督促其注意安全，文明施工。 2、 巡检窑沟、东仇、北旧村围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间的距离，围栏立柱混凝土浇筑，稳定性好。 3、 巡检贾沟、柏树咀村、田村、太平庄环网接地工作，要求接地扁铁搭接必须符合规范设计要求，组件支架及电气设备外壳接地。 4、 巡检上宋组件安装工作，组件安装过程中应当轻拿轻放，安装组件压块必须紧固牢固。组串整体板面平整、美观。 5、 整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南福拓太科机电安装工程有限公司	1、 窑沟7人安装围栏；东仇4人安装围栏；北旧5人安装围栏。 2、 上宋3人组件安装。 3、 贾沟5人组件接地安装、柏树咀3人接地焊接整改；太平庄，田村4人组件接地安装；西南村4人接地焊接整改。 4、 施工总人数35人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李 云      雷 博 文	
记 录 人 : 雷 博 文	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	

